Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID: 045-214503088-20250930-71



Conseillers en exercice : Conseillers présents : 16 Pouvoirs: Ont voté : 19 Pour Contre Abstention

#### REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le mardi trente septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, salle du Conseil Municipal à Semoy, sous la présidence de M. Laurent BAUDE, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23

Date de la convocation du Conseil Municipal: 25 septembre 2025

Présents :

Laurent BAUDE - Jean-Louis FERRIER - Chahrazede BENKOU NAVARRO -Hervé LETOURNEAU - Amandine LOUIS - Philippe RINGUET -GUEYTE - Olivier MORAND - Rabah LOUCIF - Stéphanie DARDEAU - Linda Christelle LEGENDRE - Isabelle LEROUX - Jean-François MENORET - Jany MAUFRAIS - Martine AIME

Absents excusés : Patricia BLANC - Jean-Paul LEGAL - Sana CHELDA-CHENET - Benoît JOUANNETAUD

Absents: Nathalie RODRIGUES (démission reçue le 26 septembre 2025) -

Robert FENNINGER - Jean-Luc INDIENNA

Pouvoirs:

Patricia BLANC a donné pouvoir à Hervé LETOURNEAU Jean-Paul LEGAL a donné pouvoir à Laurent BAUDE Sana CHELDA-CHENET a donné pouvoir à Philippe RINGUET Secrétaire de séance : Jean-Louis FERRIER

# 71/25 – ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DU CHAMP PRIEUR – COMPTE-RENDU ANNUEL 2024 Á LA COLLECTIVITÉ DE LA CONCESSION Á LA SOCIÉTÉ NEXITY FONCIER CONSEIL POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DU CHAMP PRIEUR - AVIS

La ville de Semoy a concédé à la société Nexity Foncier Conseil, par convention en date du 25 septembre 2017, l'aménagement du futur quartier du Champ Prieur.

Selon les dispositions de l'article 27 du traité de concession, les parties s'engagent à examiner chaque année les conditions de réalisation du contrat afin d'adapter le programme de l'opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début de l'opération, et notamment celles constatées au cours de l'année précédente telles qu'elles résultent du Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC).

Conformément à ces dispositions, la société Nexity-Foncier Conseil a établi un compte rendu de convention au 31 décembre 2024 faisant ressortir les réalisations menées dans le cadre de cette concession. Le compte rendu annuel de convention est composé d'un bilan, d'un plan de trésorerie, et d'un état des cessions et des acquisitions et des perspectives 2025. Ce document est annexé à la présente délibération.

En vertu de l'article L.300-5, la commune souhaite exercer son droit de contrôle technique financier et comptable.

Après étude du document, la commune émet les réserves et désaccords suivants sur le projet de CRAC:

1) En ce qui concerne le rond-point routes de St Jean de Braye/Lucie Aubrac :


La réalisation de ce rond-point a été acté par les Copils des 11 octobre 2024 et 10 janvier 2025 avec accord sur le financement. Le CRAC 2024 doit acter cette décision et dans les perspectives 2025, indiquer : « Réalisation du rond-point et avenant n°4 au Traité de concession. » et non pas « Poursuite des études de la création d'un giratoire à la demande de la Ville à l'intersection entre la route de Saint- Jean-de-Braye et la rue Lucie Aubrac. Etude de son financement ». De même le bilan financier prévisionnel doit intégrer ce financement, d'autant plus que le bilan des aléas p. 31 fait référence au financement des études.

2) En ce qui concerne la remise à l'euro symbolique d'une parcelle de 5000 m²:

La commune a rappelé à l'aménageur cette obligation inscrite au traité de concession et reprise dans ses avenants. L'aménageur semble vouloir s'exonérer de cette obligation, ce que la commune ne peut accepter. Aussi la commune refuse que dans le bilan financier prévisionnel soit inscrite la

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le



recette de 156K€ par la vente à la commune de la parcelle « ilot santé ». En effet cette parcelle pourrait remplir la condition du traité de concession.

Pour la même raison, la commune refuse que l'acquisition des terrains « Bergère » soit considérée comme remis à l'euro symbolique, puisque c'est la commune qui les a payés par diminution de 233K€ de la participation que l'aménageur doit à la commune (acté dans les modifications du traité de concession). Ou alors, il faut que l'aménageur, dans son bilan financier prévisionnel, réintègre ce montant dans la participation. Le bilan financier prévisionnel est donc erroné à ce sujet.

- 3) La commune émet des réserves sur le montant de travaux supplémentaires que l'aménageur met totalement ou partiellement à la charge de la commune.
- 4) En communication, le CRAC ne fait pas référence à l'exposition « Imagine » réalisée par la commune (du 24 septembre au 19 octobre) dont une bonne part était consacrée à la ZAC du Champ Prieur. Pour cette exposition, la commune a sollicité l'aménageur pour une participation financière, demande restée sans réponse.
- 5) Dans l'annexe 2, point Aléa, il est fait état de dépenses non justifiées (frais financiers, vignes).

Pour toutes ces raisons, il est proposé au Conseil municipal de ne pas approuver le CRAC 2024 présenté par la société Nexity Foncier Conseil pour la ZAC du Champ Prieur.

#### Ceci étant exposé,

Vu le traité de concession initial et ses 3 modificatifs, Vu l'article 27 du traité de concession, Vu le CRAC établi le 31/12/2024, version du 12/05/2025,

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme, ville en transition et travaux du jeudi 18 Septembre 2025

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

• DE NE PAS APPROUVER le compte-rendu annuel 2024 à la collectivité du traité de concession de la ZAC du Champ Prieur réalisé par Nexity Foncier Conseil

Fait à Semoy, le 30 septembre 2025

Le président de séance,

Laurent BAUDE

Maire

Le secrétaire de séance,

Jean-Louis FERRIER

Adjoint all Matte

Transmission au contrôle de légalité le :

0 3 OCT. 2025

Publication numérique le :

0 3 OCT, 2025

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif d'Orléans peut être saisí par voies de recours formé contre la présente délibération dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :


- date de réception par le représentant de l'État dans le département pour contrôle de légalité
- date de publication et/ou de notification





# **COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE**





Publié le







# SOMMAIRE

- 1 **PREAMBULE**
- **NOTE DE CONJONCTURE 2024** 2
- **ACQUISITIONS ET CESSIONS 2024**
- **POINT FINANCIER** 
  - 4.1 Recettes
  - 4.2 Dépenses
  - 4.3 Bilan financier actualisé
  - 4.4 Plan de trésorerie actualisé
- **EQUIPEMENTS PUBLICS**
- **ANNEXES** 6

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE









Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le le conjoncture 2004

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# Le Champ Prieur LES GRANDES DATES

- 25 septembre 2017 : signature du Traité de concession d'Aménagement entre la Ville de Semoy et Nexity Foncier Conseil (programmation initiale : 200 à 235 logements dont 66% de terrains à bâtir libres de constructeur et 25% de logements locatifs sociaux).
- ❖ 14 novembre 2017 : 1er COPIL et début des études de conception de la ZAC,
- ❖ 23 mars 2018 : délibération du conseil municipal de Semoy définissant la concertation préalable à la création et à la réalisation de la ZAC.
- 19 mai 2019 : délibération du conseil municipal de Semoy approuvant le dossier de création de la ZAC (extension du périmètre de 1 228 m², programmation modifiée : 269 logements dont 33% de terrains à bâtir libres de constructeur et 30% de logements locatifs sociaux).
- ❖ 8 octobre 2019 : délibération du conseil municipal de Semoy approuvant le dossier de réalisation de la ZAC (programmation modifiée : 255 logements dont 40% de terrains à bâtir libres de constructeur et 35% de logements locatifs sociaux et adaptation du programme de travaux à la demande de la Ville pavage en partie perméable et ajout de plantations d'alignements).
- ❖ 18 octobre 2019 : lancement commercial de la phase 1 de la ZAC.
- ❖ 19 décembre 2019 : délibération du conseil métropolitain d'Orléans Métropole approuvant la modification du PLU.
- 28 mai 2020 : démarrage du chantier d'aménagement de la phase 1 de la ZAC.
- ❖ 16 décembre 2020 : premier acte de vente de terrain à bâtir.
- ❖ 30 avril 2021 : fin des travaux provisoires (voirie et espaces verts) de la phase 1.
- 9 décembre 2021 : labellisation de l'Ecoquartier Etape 2.
- 10 mai 2022 : inauguration de la ZAC du Champ Prieur et des rues de l'Ecoquartier en présence de Brian Bouillon-Baker.
- ❖ 30 septembre 2022 : délibération du conseil municipal de Semoy approuvant la modification du dossier de réalisation (programmation modifiée : 255 logements dont 38% de terrains à bâtir libres de constructeur et 29% de logements locatifs sociaux, création de 3 ilots destinés à une maison médicale communale et à des professionnels de santé, adaptation du bilan et du calendrier pour tenir compte des fouilles archéologiques prévues en phase 2).
- ❖ 21 octobre 2022 : lancement commercial de la phase 2 de la ZAC.
- 8 mars 2023 : inauguration de l'allée des Femmes Engagées
- 2 juillet 2023 : début des travaux de la phase 2
- ❖ 10 octobre 2023 : réunion publique avec les 1ers habitants de la ZAC.
- ❖ Janvier-février 2024 : début des travaux des 1ers ilots de la ZAC



Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le







## ZAC du Champ Prieur - Commune de SEMOY

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le le de conjoncture

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 1- ASPECTS ADMINISTRATIFS

#### >Actions 2024

- 9 février 2024 : numérotage postal des terrains de la phase 2.
- 5 avril 2024, délibération du conseil municipal approuvant le modificatif n°5 du dossier de réalisation (modifications et précisions de certaines règles de portée générale ou pour les lots innovants).
- 8 novembre 2023, délibérations du conseil municipal approuvant la modification n°1 du Cahier des Charges de Cession de Terrain (adaptation de certaines clauses pour les ilots et mise à jour de l'identité de l'architecte conseil de la Zac en charge des visas pc).

## >Perspectives 2025

- Janvier : adaptations du CPAUPE aux projets des ilots et aux lots innovants et du compterendu annuel d'activité 2023.
- Février : versement de la participation de la phase 1 après acquisition des derniers terrains communaux de la phase 1 fin 2024.
- 2ème semestre : remise partielle des ouvrages de la phase 1 après travaux de finition (rétrocession après remise des ouvrages de la totalité de la phase 1),

# 2- NEGOCIATION ET MAITRISE FONCIERE

#### >Actions 2024

- Finalisation des acquisitions foncières de la tranche 1
  - 26 novembre 2024 : achat des parcelles communales AE1012 et AE1013 totalisant 2262 m²

#### >Perspectives 2025

Sans objet, 100% du foncier cessible de la ZAC ayant été acheté par l'aménageur.

# 3- EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE / LEGISLATIONS CONNEXES

#### Actions 2024

- 4 Réunions de Pilotage de la ZAC : 15 janvier, 8 avril, 23 mai, 11 octobre.
- 21 mars 2024 : Réunion de travail avec les services de la Ville et d'Orléans Métropole afin de préparer la remise des ouvrages de la phase 1 puis la rétrocession des emprises publiques.

#### Actions 2025

• Remise du rapport des fouilles archéologiques de la phase 2 et sollicitation du solde de FNAP (environ 18 K€)

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

#### 4- ASPECTS TECHNIQUES - TRAVAUX

#### > Actions 2024

• Entretien des espaces verts de la phase 1.

## > Perspectives 2025

- 7 janvier 2025 ; visite du site avec la Ville sur la définition des travaux de reprise de la phase 1.
- A partir du printemps, travaux de reprise des ouvrages (voiries, espaces verts...) de la totalité de la phase 1 avant la remise des ouvrages à Orléans Métropole et à la Ville fin 2025.
- Finalisation des travaux d'aménagement provisoire de la phase 2.
- Poursuite des études de la création d'un giratoire à la demande de la Ville à l'intersection entre la route de St Jean de Braye et la rue Lucie Aubrac. Etude de son financement.

#### 5- ASPECTS COMMERCIAUX

#### >Actions 2024

#### · llots:

- 20 mars : dépôt des PC pour les ilots 8 et 9 par les Résidences de l'Orléanais prévoyant un total de 17 logements locatifs sociaux.
- 25 mars: 1ère pierre ilot 13 par Franceloire.
- 23 mai : 1ère pierre ilots 3 à 5 par les Résidences de l'Orléanais.
- 18 juillet 2024 : signature de la promesse de vente avec Linkcity sur les ilots 7a et 7b, prévoyant la construction de 2 immeubles totalisant 41 logements en Usufruit Locatif Social.
- 3 octobre 2024 : acte de vente pour les ilots 8 et 9 aux Résidences de l'Orléanais.
- 30 décembre 2024 : dépôt des PC pour les ilots 7a et 7b par Linkcity.





#### ZAC du Champ Prieur - Commune de SEMOY

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

Publié le Note de conid

## 5- ASPECTS COMMERCIAUX (suite)

## >Actions 2024 (suite)

#### • Terrains à bâtir :

- 3 terrains à bâtir réservés (prix moyen de 87,6 K€ TTC) en phase 2, dont le lot 81 pour de l'hébergement destiné à Sésame Autisme
- 7 terrains à bâtir vendus (prix moyen de 94,1 K€ TTC) en phase 2
- Point sur les 9 lots innovants (issu du COPIL du 10/1/2025)
- Actions de communication mises en place :
  - Depuis octobre 2023 : mise en ligne avec récurrence sur Nexity.fr,
  - Facebook, Instagram: 100% des lots disponibles = lots innovants.
  - Fin 2023 : partenariats avec Maisons Bac et Green Habitat
  - 2024:
    - Campagne radio semaine 19 (mai)
    - 7 juin 2024 : Organisation d'un évènement avec les partenaires MAISONS BAC et GREEN HABITAT afin de promouvoir les projets d'habitat innovant sur l'Ecoquartier.
    - Absence finalement de possibilité de grands panneaux sur la commune en dehors de la ZAC
- Retour des opérateurs MAISONS BAC et GREEN HABITAT
  - Maisons Bac : communication sur les Réseaux Sociaux, leur site Internet, panneaux sur site, portes ouvertes...: « un volume d'activité divisé par deux - 10 maisons- mais 100% hors lotissement ou ZAC : A ce jour, quelques contacts (<5 sur 1 an) et aucun n'a pu aboutir (hors 1 professionnel sur 1 lot d'activité en cours d'étude), frein façade bois visible...
  - 2 contacts dont 1 intéressé n'a pas abouti (problème de moyens)
  - Ecolodge : aucun retour après envoi de documentation + échange
  - Caducité des PV (1 an) avec Green Habitat et Maisons Bac fin 2024.
- 3 lots innovants non fléchés disponibles ! 90, 91 et 94
  - 1 contact maison bois qui a préféré du diffus à Semoy.
  - 1 porteur de projet qui a renoncé après refus de son PC (motif = façade)
- → Malgré ces différentes actions, aucun des 9 lots innovants n'a été réservé fin 2024.





ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 5- ASPECTS COMMERCIAUX (suite)

## >Actions 2024 (suite)

# Evènement du 7 juin 2024









## **≻Perspectives 2025**

- Février : signature d'une promesse de vente avec les Résidences de l'Orléanais pour les ilots 10 à
- 1er semestre : travail avec la Ville de Semoy sur l'ilot 14a.
- 1er semestre : lancement d'une consultation sur les ilots 6, 14b et 14c.
- 2ème semestre : vente du terrain et début des travaux de l'ilot 1.
- Mi 2025 : adaptation des prix de vente des lots et ilots disponibles:
- Baisse prévisionnelle des prix de vente des 9 lots innovants de 3 K€ HT/lot afin de faciliter leur commercialisation.
- Baisse prévisionnelle de l'ilot 6 de 1,5 K€ HT / MIG afin de faciliter la vente d'un programme destiné à du logement senior en béguinage.

Envoyé en préfecture le 03/10/2025 Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 5- ASPECTS COMMERCIAUX (suite)



Perspective ilot 1 de Nexity GFI (Architecte Elipse)



Perspective ilots 3 à 5 des Résidences de l'Orléanais (Architecte P. Chemetov)



Perspective ilot 13 de Franceloire (Architecte Créature)



Perspective ilots 8 et 9 des Résidences de l'Orléanais (Architecte Atelier Poinville)

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 5- ASPECTS COMMERCIAUX (suite)



Perspective ilot 7a de Linkcity (Architectes Paul Chemetov et Julien Rinter)



Perspective ilot 7b de Linkcity (Architectes Paul Chemetov et Julien Rinter)



Perspective lot 81 des Résidences de l'Orléanais (Architecte LR Architecture)

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

Reçu en préfecture le 03/10/2025 Publié le Note de confine 2024

## 6- ASPECTS RELATIFS AU BIEN VIVRE ENSEMBLE

#### > Actions 2024

• Septembre 2024 : organisation par la Ville de Semoy d'une exposition d'urbanisme « Semoy Imagine » au sein de la bibliothèque municipale et sur l'allée des Femmes Engagées de l'ÉcoQuartier du Champ Prieur







Publié le

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE






Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le *Vote de conjoncture*ID : 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 1- Acquisitions foncières 2023

	Comm	une	EPFI	4		Priv	és		TOTAL
AU 31.12.2024	Aguis	A acquérir	Aguis	A acquérir	Sous PUV	PUV à réaliser	Acquis	A acquérir	TOTAL
TRANCHE 1	20 316		35 763	0			32 940		89 019
dont acquisition 2024									0
TRANCHE 2	2 415		13 680				14 825	0	30 920
TOTAL	22 731	0	49 443	0	(	0	47 765	0	119 939



Reçu en préfecture le 03/10/2025
Publié le Note de conjoncture 2024 ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 2- Réservations terrains 2024

N°lot	Contrat - Date	Prix TTC du lot
97	17/05/2024	80 900,00 €
81	28/05/2024	86 900,00 €
77	07/06/2024	95 000,00 €

N°ilot	Contrat - Date	Prix HT
7a et b	18/07/2024	756 000,00 €

# 3- Désistements terrains 2024

Numéro de Lot	Contrat - Date	Désistement - Date
76	18/11/2022	25/03/2024
90	18/09/2023	26/03/2024
97	02/12/2022	22/04/2024
77	21/10/2022	03/06/2024

# 4- Actes terrains 2024

N°lot	Contrat - Date	Livraison - Date	Prix TTC du lot
89	14/12/2022	17/01/2024	105 900,00 €
82	11/11/2022	15/02/2024	87 900,00 €
96	25/11/2022	22/02/2024	86 900,00 €
73	13/07/2023	03/04/2024	97 900,00 €
88	28/10/2022	12/04/2024	88 900,00 €
75	22/12/2022	12/04/2024	97 900,00 €
76	18/09/2023	29/10/2024	93 900,00 €


N°ilot	Livraison - Date	Prix HT
8 et 9	03/10/2024	389 000,00 €

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE







Reçu en préfecture le 03/10/2025 Publié le de conjoncture

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 4.1 - Recettes 2024

## ZAC du Champ Prieur-Commune de SEMOY

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le oint financier 2025

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# Terrains à bâtir actés en 2024 : 7

N°lot	Contrat - Date	Livraison - Date	Prix TTC du lot
89	14/12/2022	17/01/2024	105 900,00 €
82	11/11/2022	15/02/2024	87 900,00 €
96	25/11/2022	22/02/2024	86 900,00 €
73	13/07/2023	03/04/2024	97 900,00 €
88	28/10/2022	12/04/2024	88 900,00 €
75	22/12/2022	12/04/2024	97 900,00 €
76	18/09/2023	29/10/2024	93 900,00 €

# llots actés en 2024 :

N°ilot	Livraison - Date	Prix HT
8 et 9	03/10/2024	389 000,00 €

# Recettes exceptionnelles:

• 1100 € HT pour les visas PC des permis de construire modificatifs des clients (facturés 300 € TTC par l'architecte conseil de la ZAC)



Reçu en préfecture le 03/10/2025
Publié le de conjoncture ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 4.2 - Dépenses 2024



Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le oint financier 2025

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 1 - DEPENSES FONCIERES

Dépense	Montant facturé en 2024	Remarques
Foncier	33 930 €	Solde achat terrains phase 1
Travaux clôtures riverains	8 983 €	Engagement négociation foncière
Frais de Notaires	2 030 €	Frais de notaire achat terrains phase 1
TOTAL	45	K€

# 2 - TAXES ET REDEVANCES

Dépense	Montant facturé en 2024
Taxe foncière	8 643 €
TOTAL	8,7 K€



Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le Point financier 2024

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 3 – <u>DEPENSES HONORAIRES</u> (base factures reçues)

Fournisseur	Factures 2024	Observations
Paul Chemetov	10 810	Visa PC et modificatifs phase 2
AXIS CONSEILS	3 264	Géomètre phase 2
LANISOL	1 125	Etudes de sol complémentaires
INCA	9 480 €	Suivi chantier VRD phase 2
ECS	1 500	Contrôle Chantier phase 2
COMPTOIR DES PROJETS	4 865	Suivi chantier phase 1

TOTAL	31,1 K€
-------	---------

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le oint financier 2025

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# 4 - DEPENSES V.R.D. (base factures reçues)

Fournisseur	Montant HT (€)	Observations
VEOLIA	66 936,25	Réseau eau phase 2
STPA	214 989,35	Travaux phases 2 (acompte)
Richard	101 433,09	Espaces verts phases 1 et 2, dont entretien phase 1
ENEDIS	61 912,51	Raccordement électricité phase 2
BOUYGUES ENERGIE	60 801,01	Raccordements VRD
EDF	2 659,92	Consommations électricité phase 1

TOTAL 508,8 K€



# 5 - FRAIS COMMERCIAUX (base factures reçues)

Fournisseur	Factures 2024	Observations
LES PLAISIRS DE LA TABLE	2 194 €	Evènement lots innovants
GRAFITY	1 325 €	Panneaux ilots innovants

TOTAL	3,5 K€ (hors honoraires)
-------	--------------------------



Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le oint financier 2025

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

4.3 - Bilan financier actualisé



# ZAC du Champ Prieur - Commune de SEMOY

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le *Point financier 2024*ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

				BILAN PRE	BILAN PREVISIONNEL (On KE HT)	ən K€ HT)				
31-12-2024										260 logements
	DÉPENSES PREVISIONNELLES	ELLES				RECEITES PRI	RECETTES PREVISIONNELLES	S		
	1ère phase	2ème phase TOTAL	prévisionne	Rappel traité de oncession (avenant, 1°3 du 30/09/2022)	Rappal traité de concession (avenant ralté de concession n°3 du 30/09/2022)	COGEMENTS	1ère phase 2ème phase	TOTAL	Rappel traité de concession (avenant n°3 du	Ecart prévisionnel / traité de concession
ACQUISMONS FONCIÈRES	1544,0		2411,5	2 526,3		GRANDES PARCELLES / environ 550 m² en moyenne		829,8 3 610,9	30/09/2022	127,8
. Unangas rondatos pont Cuter echange • Frais de notate • Rovisión pour futermillés de portage EPRI	1421,0 55,0 50,0	-	72.0		96 9	nombre pix unitaire HT moyen (98 900 £TTC)		92,2 90,3		88
<ul> <li>Periovádos pour cichures</li> <li>Calenádos pour cichures</li> <li>Fodela drogale</li> <li>Fodela drogale</li> <li>Fodela drogale</li> </ul>	16.0 3.0	17,0 3,2, 250,0	32,0 6.9 252,0			TERBAINS A BATIR DENSES / 425 m² on moyanna Abari 8 turk linourush	2693,7 105	1055,0 3.748,7	3 756,7	0'8-
ANYTO REPORTS AND THE SALES OF						COLI Y (CIS UNIVERSITY)				%
IAXXS. RIDEVANCISS - RRAIS DIVERS Tardos fornoller transferioring prévantius (1940)	67,5 26,0 28,0	<b>15,0</b>	43.0	77,5	5,0 %¢	ter pik untote til moy		70.0 65.9		
receptation both this includes the world	g.					herialins sui oours piix unitalie HT moyen (82 800 ETIC)	12 69.6 72,5	CI		
TRAVAUX DE VIABILISATION ET D'AMENAGEMENT * Travaux Vales Réseaux Divers (VRD), mise en lumière	2928,3	2055,3	3 804,0	4814,6	169,D					
Espaces verits - parc utbah - mobiler - entretien 2 ans Travaux divers - racconferments concessionnaries	270,0		310.0			PASSIBLIA COLIECTIO				
Options maile	8,98	0,89	1523			mon	22 (3	42 1210,0	1 000,4	- <b>35</b> /
- pavage permitable d'hauteur de 25% su couts et hameaux	29.3	42,0	71.3			Surface de Manchel (SdP) constructble E/m³adp		3100		
- plantallen d'athes sur le Zènne còté de la vollle (noue) ' Succult pâle santé	39,0	15.0	57,3							
PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	2 102	443.5	7 240	7 290	00	DETITY TERMANNE & MATTER DEPOTATION ( PITTING AN PROPERTY.				
Participation en numérate pour la requalification de la place F. Millegrand		100.0	1000			don'i 7 béguinage en phate 2		793.0	962,0	0'691-
Participation en travaux (viabilisation ilotts) Commune) Funit stulton en numérate	30.0	463.2	30.0			endmon enome Tit enimien store	ē	26		-21%
Colinarcement fourties phase 2		-75.0	-75.0			and formation and	•			
- remacipation adjuining pole sonte Pariticipation por réfrocession de foncier d'l'euro symbollique	233,0	-39,0	233.0	ferrain non valorisé						
· HONORAIRES EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE	8,688	164,0	743,8	715,8	28,0	SURFACES COMMERCIALES			346,0	-10,0
" Buiedu d'Etudes Techniques VRD " Urbaniste - Paysagiste - Archillecte - visas PC	80.0	0,00	130,0		2%	2 terrains à bdir professbrinnels de santé (400 m² moyen) Pacelle pole sonté communal à céder (780 m² envion)		180 186.0		389
· Concourtors	0,0	3.0	0,9							
* Bureau d'études en charge du projet de surface commerciale	000		19.0			RESERVE FONCIERE POUR EQUIPEMENT - un ou plusiaum liot(s)		0'0	0'0	
* Assion's divoltise d'Ouvroge * Patenote "concertation publique"	0,06 3,00		30.0			Env. 2500 m² réfrocédés à la commune de Semay à l'euro symballique				
<ul> <li>Études diverses (étude d'hapact, lot sur l'equ., études de sol, lumière)</li> <li>Coordonnateur de sécurité</li> </ul>	45,6	.0.e	53.6			LOGEMENTS LO SENTE PONTE MANCHAN INNOVINIENTES CERVIDES:	LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX			
· Etudes à racheter à la Commune de Semay	18.2		18.2					1319,0	1 336,0	-17,0
ALEAS - ACTUALISATION - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  * Alèce boyoux et honoroiss (3% du montant des hovoux)	72,4 A27	0,06	132,4	240,7	-108,3	Thomsole prik unitate IIT	2 %	31 32.0		98
						LOGEMENTS INTERMEDIAIRES	-	165,0	0'991	00
FAIS GENERALIX - HONORAIRES - ASSURANCE  * ASSURANCESS  * HONORAIRES de markingge et de sulv (5% CA HI)	477,5 40,0 30,7,5	30,0	90,0	687,1	90 90		2	10 A		86
FRAIS COMMERCIAUX	376,0	246,2	622.2	7,773	44,5	LOGEMENTS COLLECTES PSIA nambre de logements (60 m² par logement)				0'0
* Budget communication/makethal/publicité $\label{eq:budget} ``Honorates de commercialisation (48, du CAHD + actualisation$	301.0	25,0	1000		98 98	600 m² de Surtace de Plancher (SdF) constructible				
EDA IC DA METATORE			1400	2 202		LOGEMENTS COLLECTIFS don't 20 INTERGENERATIONNELS (BEGUINAGE)	388	0 388,0	388,0	0'0
Frons Bunchikes Fros Francises (5% du CA H1) + actualisation	367,5 367,5	282,3	8,49,0	597,7	52,1	nombre de logements (di m² par logement) Sufface de Proncher (SdP) constructe Sufface de Proncher (SdP) constructe	24 2003	2093.0		86
TOTAL DÉPENSES	6 867,5	4 413,0	11 280,5	11 204,7	75,8	Recettes	exceptionnelles	190.4		
						3,5% de la sdp éllgible)		67,9 67,9		
						Terrain rétrocédé à la commune Terrain en ODF	, gg	233,0		
					186				446.9	281-
RÉSULTAT AMENAGEUR AVANT IMPOT	462.3	178.5	640.8	738.3	277-	-77.5 NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS	tan	1240	Ì	200
TOTAL DÉPENSES	7 349 8	45915	11 941.3	11 943.0		TOTAL RECEITES	7 349,8 4 591,5	11 941.3	11 943,0	-1,7



Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le oint financier 202

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

4.4 - Plan de trésorerie actualisé



2029

Prévisionnel

Commune de SEMOY ZAC du Champ Prieur PLANNING PRÉVISIONNEL DE TRESORERIE (en K€ HT)

Réalisé

## ZAC du Champ Prieur - Commune de SEMOY

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

18.5 8'099

679,2

721,9

2026 8

0, 2029

8 2027 Publié le ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

2026 20,02 53,6 73,6 Municipal % comulée poste 2057 2027 1,4 250,0 443,2 7,3 721,9 Amban S cumpled 4,1 500,0 263,0 49,1 589,4 793,0 336,0 655,6 689 C esimulati poste 2025 86,5 60,0 14,8 34,8 23,0 36,8 1216,0 **326,3** 17,6 579,6 3024 552,5 254,6 297,9 Manipul 5791,4 596,3 13,4 519,8 536,2 184.7

036

16.1

*TOTAL DÉPENSES* 

649,8

82,5 4983,6 967,7 743,8 132,4 687,1

ALEAS - ACTUALISATION - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

FRAIS GÉNÉRAUX - HONORAIRES - ASSURANCE

RAVAUX DE VIABILISATION ET D'AMENAGEMEN

IAXES - REDEVANCES - FRAIS DIVERS

ACQUISITIONS FONCIERES

DÉPENSES

31-12-2024

PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

HONORAIRES EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

2,5

18,5

233,0 1498,8 2038 -24,1 2025 224,0 165,0 3,9 171,0 388,0 103,6 1692.9 420,6 465% 5382,0 2845,3 5385.8 42,6 256.2 424.4 5022 67% 72% 63% 328 2074,7 3812,7 3814.7 2021 16% 301 514.4 1146.7 1007,1 2019 2010 1808,8 -2150,4 00 2018 322.5 -341,6 0.0 2017 2017 0,0 3610,9 3748,7 793,0 336,0 1216,0 1319,0 165,0 388,0 LOGEMENTS COLLECTIFS SOCIAL DONT BEGUINAGE RECETTES LOGEMENTS INTERMEDIAIRE SOCIAL MIG PROMOTEURS ACCESSION LOGEMENTS COLLECTIFS PSLA SURFACES COMMERCIALES RECEITES EXCEPTIONNELLES
TOTAL RECETTES

COLLECTIFS ACCESSION

MIG POUR SOCIAL

RESORERIE ANNUELLE

RESORERE

поувиле 550 m² moyenne 425 m²

PARCELLES A BATIR

Ce prévisionnel, établi à la date du 31/12/2024, ne tient pas compte d'évolutions économiques telles que :

Travaux complémentaires demandés par les collectivités locales dans le cadre de la rétrocession futures des ouvrages ou de besoins nouveaux.


Diminution supplémentaire des prix de vente de certains ilots à confirmer courant 2025.

Reçu en préfecture le 03/10/2025




ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE













# Annexe 1 : Rappel contingentement annuel des réservations (prévisionnel arrêté en 2022)

Tranches travaux		1						2				
Années commerciales	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Princes commercials		Logem	ents Individ	luels Acces	ion							
Réservations		40	17	15	20	6	5					103
Ventes			40	17	15	20	6	5				103
Achèvement constructions				40	17	15	20	б	5			103
		Maisons inc	lividuelles (	Groupées A	ccession							
Réservations					1	24						24
Ventes							24					24
Achèvement constructions								24				24
		Maisons i	ndividuelle	s Groupées	Social							
Réservations					22	17						39
Ventes						22	17					39 39
Achèvement constructions							22		17			39
		Logen	nents Collec	tifs Access	on							
Réservations		22				8						30 30
Ventes						22	8					30
Achèvement constructions							22	8				30
	L L	ogements C	ollectifs et	Intermédia	ires Social							
Réservations					26	33						59
Ventes						26	33					59
Achèvement constructions							33	26				59
TOTAl réservations/an		62	17	15	68	88	5					255
dont % logements sociaux réservés/an					70,6%	56,8%						38%
TOTAL nouveaux logts/an				40	17	15	97	81	5			255
dont logements sociaux							55	43				98
% de logements sociaux							57%	53%				38%

## ZAC du Champ Prieur - Commune de SEMOY

Envoyé en préfecture le 03/10/2025

Reçu en préfecture le 03/10/2025

Publié le *Point financier 2024*ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE

# **Annexe 2: POINT SUR LE POSTE ALEAS**

## Extrait réponse au concours :

ALÉAS - ACTUALISATION - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

PROGRAMME	PROGRAMME VARIANTE PROPOSÉ
DE BASE	PAR NEXITY FONCIER CONSEIL
210 K€	210 K€

En complément du coût des travaux, nous provisionnons une somme de 5 % correspondant aux aléas divers et aux travaux supplémentaires qui ne manqueront pas d'intervenir, ainsi qu'aux actualisations à prévoir sur les marchés signés avec les entreprises. Cela représente une somme d'environ 210 K€ HT : au regard des six tranches de travaux, et de la durée de portage de l'opération sur une douzaine d'années, cette somme n'est pas surévaluée.

Montant poste "aléas"	
Poste aléas TC initial (2017)	212 500 €
Poste aléas TC avenant n°1 du TC (20	222 600 €
Poste aléas avenant n°3 du TC (2022)	240 700 €

Consommation poste "Aléas"			
NDA fermeture	Mur cimetière	13 400 €	2021
Hausse frais financiers		20 100 €	2024
INCA	AVP giratoire	4 200 €	2024
Total		37 700 €	

Prévisionnels poste "Aléas" 2025-2029 Frais financiers (décalage recettes) 36 800 € 2025 Aménagement provisoire giratoire 5 000 € 2025 SARC 2ème passage camera phase 1 24 000 € 2025 STPA Actualisation travaux phase 2 60 000 € 2028 **Entretien Espaces Verts** 25 800 € 2027-2028 Total 151 600 €

Hausse Poste "Travaux" entre CRAC 2023 et CRAC 2024					
Actualisation phase 1	70 000 €				
Entretien Espavces verts	20 000 €				
Arrosage vignes	2 100 €	2024-2025			
2ème plantation vignes	1 820 €				
Total	93 920 €				

Soit un total de 283 K€ de dépenses supplémentaires, financées à 85% par le budget « Aléas » de 240 K€ et 15% (43 K€) par le poste travaux en hausse (soit le bilan de la ZAC).

Envoyé en préfecture le 03/10/2025 Envoyé en prejecture le 03/10/2025

ID: 045-214503088-20250930-71\_25-DE